

Historie Gesamtanlage		Kraftwerk Ering-Frauenstein			
		Firma	Staugebiet	km	Plan Nr.
1936	Rahmenplan Siemens Schuckertwerke AG zum Bau eines Kraftwerkes	...			.....
Juli 1938	Umspundung erste Baugrube A (rechtes Innufer)	...			.....
09.11.1938	Bescheid: Kraftwerk Ering bevorzugter Wasserbau	...			.....
15.12.1939	Flutung Baugrube A	...			.....
17.02.1940	Leer pumpen der umspundeten Baugrube B	...			.....
01.06.1940	Überflutung Baugrube B bei Hochwasser	...			.....
Sept. 1940	Fertigstellung Baugrube B	...			.....
20.12.1940	Trockenlegung Baugrube C	...			.....
11.03.1942	Bescheid: Wasserrechtliche Genehmigung zur Ausnützung der Wasserkraft	...			.....
09.07.1942	Einstau der Staustufe	...			.....
Aug. 1942	Inbetriebnahme Maschine 1	...			.....
01.09.1942	Erreichen Vollstau	...			.....
11.10.1942	Inbetriebnahme Maschine 2	...			.....
16.12.1942	Probetrieb Eigenbedarfsmaschine	...			.....
31.01.1943	Inbetriebnahme Maschine 3	...			.....
1949	Erhöhung und Verstärkung Hochwasserdamm Simbach oberhalb der Eisenbahnbrücke	...	Staugebiet		.....
1951-1956	Leitdammbau als Gegenmaßnahme zur Verlandung (Inn-km 50,2 bis 53,6)	...	Staugebiet		.....
1956	Bau Hafen auf bayerischer Seite	...			.....
1982	Neubau Sozialgebäude	Firma nicht bekannt			BWLJN 14 299
1982	Hochwasserschaden, Wiedererichtung des beim HW 1981 zerstörten Leitwerkes Ö-Seite km 55,40 bis 55,30	Fa. Halatschek	Staugebiet		
1982	Kolksicherung UW Kraftwerk	Eigenpersonal			
1983/1984	Errichtung einer M - Lagerhalle (Hafen)	Freundsberger			
1986	Erneuerung Notstromaggregat	...			.....
1987/1988/1989/1990	UW Kolksicherung	Eigenpersonal			
1988/1989	Dachsanierung KW - Bereich (Krafthausdach)				
1988/89/90	Dachsanierung und Kranbahnverlängerung rechtes Ufer OW	Hoch/Tief			
1988	Kranbahnverlängerung linkes Ufer	Maierhofer			
1989	Hebung der Kranbahnträger	Alpine			
1989	Erneuerung Portalkran 1 (270 t)	.....			
1989	Sanierung der UW Ufersicherung am rechten Ufer	Porr	Staugebiet		
1990	Fundament und Betonplatte für Info Zentrum	Eigenpersonal			
1991/1992	Waschplatz mit Ölabscheideranlage OW linkes Ufer	Firma nicht bekannt			
1992	Abdichtung Rücklaufdamm Simbach mit Spundwand	...	Staugebiet		
1992	Kolksicherung UW	Eigenpersonal			
1992/1993	Wildbach Simbach Dammsanierung		Staugebiet		BWLJN 13002/1Ta
1992/93/94/95/96	Kolksicherung UW	Eigenpersonal			
1994	Umbau Freiluftanlage	Firma nicht bekannt			
1994-1997/2006	Böschungsbetonsanierung rechtes Ufer	Eigenpersonal	Staugebiet		
1995	Umbauarbeiten Hausmaschine	Maierhofer			
1995	Geschwemmselplatzes Umbau bzw. Neugestaltung	Meister			
1995/1996	Einbau Wehrbelüftung Wehr 4	Hoch-Tief			
1996-2003	Sanierung Wehranlage (Verpressanker, Pfeilverlängerung und- erhöhung	.....			
1996	Aufschlußbohrung-und Pegelbohrung Wehrfeld 3 und Wehrfeld 4	Kuthy&Schober			
1996	Einbau Wehrbelüftung Wehr 3	Hoch-Tief			
1996	Vergrößerung der Trafoauffangwanne (Freiluftanlage)	Firma nicht bekannt			
1996	Sanierung Wannenbeschichtung Trafo 2	Hoch-Tief			
1996	Kolksicherung OW	Mailhammer			
1996/1997	Einbau Dammhinterweg HWD Simbach, Gartenstrasse	Bachmaier	Staugebiet		
1996/1997	Einbau Wehrbelüftung Wehr 6	Firma nicht bekannt			
1996	Einbau Wehrbelüftung Wehr 3	Firma nicht bekannt			
1997	Anlegesteg in Simbach linkes Ufer km 58,03	Mayerhofer	Staugebiet	58,03	
1997	Sanierung Wannenbeschichtung Trafo 1	Hoch-Tief			
1997	Sanierung Wannenbeschichtung Trafo 3	Hoch-Tief			

1997	Umrüstung Meßstellen mit Datensammler	Eigenpersonal				
1997/1998	Kolksicherung alte Strassenbrücke (Braunau/Simbach) und Eisenbahnbrücke	Eigenpersonal	Staugebiet			
1998	Neue Zaunanlage am Kraftwerksübergang	Firma nicht kekannt				
1998	Erichtung einer Abwasserteichanlage für das Sozialgebäude	Mayerhofer				
1999/2000	Ertüchtigung Standsicherheit Wehranlage, Wehrfeld 1 und Wehrfeld 2 Pfahleinbau (Pfahlbohrungen)	Stump				
1999	Aufschlussbohrungen Wehr 2 und Wehrfeld 3	Terrasond				
1999	Aufschlußbohrungen Braunau,Höft und Reikersdorf	GMZ-Bohr	Staugebiet			
1999	Hochwasserschutzmauer Hochwasserdamm Braunau	Eigenpersonal	Staugebiet	60,20-60,80		
2000	SD Simbach Aufschlußbohrungen	GMZ-Bohr	Staugebiet			
2000	Ertüchtigung Standsicherheit Wehranlage, Wehrfeld 3,4,5 und 6, Pfahleinbau (Pfahlbohrungen)	Stump				
2000	Pfeilererhöhung	Eigenpersonal				
2000	Aufschlussbohrungen Wehr 4,5 und 6	Terrasond				
2000	Pegelbohrung Wehrfeld (Wehrsohle) 5	Stump				
2000/2001	Tosbeckensanierung (Treppenform, Störkörper)	Eigenpersonal				
2000	Schmutzwasseranschluß Bauhof an den Kanal der Gemeinde Ering	Meier				
2000	Teilweise Erhöhung der Dämme auf österreichischer Seite	.....	Staugebiet			
2000	Abdichtung Staudamm Höft mittels Dichtwand am wasserseitigen Böschungsfuß	.....				
2000	HWD Erlach - Simbach Rammsondierungen	Eigenpersonal	Staugebiet			
2001	Einbau Sickerleitung Staudamm Erlach- Simbach	Pinzl	Staugebiet			
2001	Einbau Sickerleitung Staudamm Braunau	Hager	Staugebiet			
2001	Dammsanierung, Dammerhöhung SD Simbach	Meister	Staugebiet			
2001	Betonsanierung Recheneinlauf	Eigenpersonal				
2001	Erneuerung der Kranbahnschine bei der Rechenreinigungsmaschine	Mur				
2001	Erneuerung Rechenreinigungsmaschine (Fa. Muhr, Brannenburg)	Mur				
2001	Geländererneuerung Recheneinlauf	Schlicker				
2001/2002	Kolksicherung Bahnbrücke Simbach und Ufersicherung öster.Seite	Eigenpersonal	Staugebiet			
2001/2002	Dammsanierung SD Braunau,Reikersdorf,Höft	Hager	Staugebiet			
2002	Leitdammöffnung bei Inn-km 55,4 zur Erhöhung der Dynamik in der Hagenauer Bucht	....	Staugebiet	55,30-55,40		
2002	Einbau Wehrbelüftung Wehr 2	Firma nicht kekannt				
2002	Aufschlussbohrung Wehrpfeiler 3, 4, 5	Terrasond				
2002	Aufschlussbohrungen SD Ering	Schützeichel	Staugebiet			
2002	Rammsondierung und Aufschlussbohrung Staudamm Simbach	Schützeichel	Staugebiet			
2002	Dichtwandeinbau SD Simbach	Porr	Staugebiet			
2002	Leitdammöffnung Hagenauer Bucht	Hager	Staugebiet	55,30-55,40		
2002-2003	Abdichtung mit Schmalwand des Staudammes Reikersdorf und der Rücklaufdämme links und rechts der Mattig	.....	Staugebiet			
2003	Verbreiterung Grenzübergang u. Verbreiter. Fußgängerweg	Leithäusl				
2003	Untergrundabdichtung wasserseitig am Hochwasserdamm Simbach (Spundwand)	Leithäusl	Staugebiet			
2003	Wehrpfeilerverlängerung	Leithäusl				
2003	Einbau einer zusätzlichen Sickerleitung Staudamm Simbach	Pinzl	Staugebiet	56,00-56,30		
2003/2004	Ertüchtigung Notverschluss ; Tosbeckensanierung	Bilfinger/Berger				
2003-2009/2011	Böschungsbetonsanierung linkes Ufer	Eigenpersonal	Staugebiet			
2004	Brückenerneuerung Simbachbrücke	Bilfinger/Berger	Staugebiet			
2007	Dachsanieung Zollgebäude	Häckl&Sohn GbR				
April 2007	Erneuerung Portalkran 2 (40 t)					
2010	Sanierung der Trafowannen und Ablaufsystem	Wadle				
2010	Neueindeckung Garage u.Lagerhalle Bauhof Ering	Stutz				
2010	Malerarbeiten Kraftwerksgang	Öller				
2010	Abriss Zollhausgebäude	Kerschbaum				
2010	Erneuerung Schutzgeländer bei den Pumpwerken	Stäblein	Staugebiet			
2010/2011	Pumpwerk Enknach, Sanierung Einlaufbauwerk alt und neu	Held-Franke	Staugebiet			
2010/2011	Pumperk Enknach, Einbau einer Zusatzpumpe	Bry	Staugebiet			
2010/2011	Pumpwerk Enknach, neuer Zugangssteg	Held-Franke	Staugebiet			
2010/2011	Pumpwerk Höft, Einbau von zwei weitem Pumpen	Held-Franke	Staugebiet			
2011	Ölabscheidererneuerung Bauhof Ering	Wadle				
2011	Aufstellung von 2 Ölraumcontainern, Fundamenterstellung durch Eigenpersonal	Schleyer				
2011/2012	Sanierung Baggerwerkstatt (Fenster, Malerarbeiten außen-innen, Dachrinne erneuern)	Eigenpersonal				

2012	Neueindeckung Öllagerhalle u. Neubau Überdachung Streulagerplatz Bauhof Ering	Stutz				
2012	Sanierung Trennfugen Kraftwerksbereich (Sanierung wurde im Jahr 2014 abgeschlossen)	Brandl				
2012	OW Turbineneinlauf Gitterroste erneuern	Hummelberger				
2012	Warnung vor Wehrüberfall (Beschilderung und Warnzeichen für Padelbootfahrer)	Eigenpersonal	Staugebiet			
2012	Überprüfung der Tragfähigkeit der Baukonstruktion für die Pumpwerke, Erlach, Simbach, Enknach, Höft, Reikersdorf	Zacek	Staugebiet			
2012/2013	Errichtung Hochwasserschutzmauer im UW (Kraftwerk UW)	Wimmer				
2013	Sanierung der Zweikammerngrube beim Kraftwerk( Aufenthaltsraum)	Oberreiter				
2013	Pumpwerkserweiterung Enknach	.....	Staugebiet			
2013	Pumpwerkserweiterung Höft	.....	Staugebiet			
2013	Innstufe Ering, Sickergrabenbrücke Braunau (Inn-km 58.700)	Furtner	Staugebiet			
2013	Innstufe Ering, Sickergrabenbrücke Reikersdorf (Inn-km 54.600)	Furtner	Staugebiet			
2013	Schürfe SD Ering, HWD Simbach, SD Reikersdorf, SD Höft, Mattig links	SKI	Staugebiet			
2014	Abdichtung der Klärgrube beim Sozialgebäude	.....				
2014	Stand sicherheitsuntersuchung Staudämme	SKI	Staugebiet			
2015	Schürfe SD Ering, SD Frauenstein, HWD Simbach Rücklaufdamm, SD Erlach, SD Reikersdorf, SD Höft, Braunau Sickergraben, Mattig links	SKI	Staugebiet			